

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)


สัญญาเลขที่ ๗๖/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕๗ ตำบลสวนแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายอำพล หริ่มฉา (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สพ.๐๐๐๔๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคลองน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)



(นายอำพล หริ่มฉา)

ผู้รับมอบอำนาจ



๑. ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคลังน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ พบว่า ผิวดรามีความต่างระดับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและอุบัติเหตุขึ้นได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน พร้อมตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหามีมติให้ลดระยะความยาวผิวดรจาก จุดเริ่มต้น กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๕๐ และนำงานส่วนที่ลดความยาวเสริมพื้นที่ด้านข้างซ้ายทาง ระหว่าง กม.ที่ ๐+๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๕๐๐ แล้วดำเนินการปูผิวดรแอสฟัลต์คอนกรีต Overlay ทับผิวดรเดิมโดยปรับพื้นที่ งานและเปรียบเทียบปริมาณงานจำนวน ๑ รายการ และไม่มีมูลค่างานเพิ่ม-งานลด รายละเอียดพื้นที่ก่อสร้างคงเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานเดิม งานปูผิวดรแอสฟัลต์คอนกรีต กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๕๐๐ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ผิวดรกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๕๐ ชุด

งานใหม่ งานปูผิวดรแอสฟัลต์คอนกรีต กม.ที่ ๐+๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๕๐๐ ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร ผิวดรกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างประมาณข้างละ ๐.๒๐-๐.๓๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๕๐ ชุด

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญา ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย วงเงินค่าก่อสร้าง ๗,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เท่าเดิม และรายละเอียดอื่นตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คงเดิม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอำพล ทรัพย์)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา
ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ
หน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายอำพล หิรัญ)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางนงญา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ หน้า

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคลังน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ต.เสาไห้ เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๒ ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสุรศักดิ์ สมภักดี.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายอำพล หิรัญ.....)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(...นางละอองดาว บำรุงญาติ...)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนภญา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

กองพัสดุและทรัพย์สิน	☒ ฝ่ายจัดหาพัสดุ
รับที่ 1384	☐ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
วันที่ 29 เม.ย. 2568	☐ ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
เวลา	☐ สารบรรณกอง

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๑๙๘๗

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๓๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคตลิ่งน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาแล้ว รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ ๕๑๐๐๕.๑/๑๙๘๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญาตามระเบียบ ต่อไป

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายชัยภัทร คงสมอาจ)

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางทิทยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร. ๐-๓๖๒๑-๔

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๑๙๗๔

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคลังน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาไห้
เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/- ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ผู้ควบคุมงาน
แจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคลังน้ำมัน หมู่ที่ ๗
ตำบลเสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๖/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มูลค่างานจ้าง ๗,๕๕๙,๐๐๐.๐๐๐ บาท มีห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร
เป็นผู้รับจ้าง โดยมีรายละเอียดปัญหาและอุปสรรค คือ ผิวจราจรมีความต่างระดับ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
และอุบัติเหตุขึ้นได้

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน พร้อมตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมพิจารณา
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง จากการประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขออนุมัติแก้ไขสัญญาเป็นระยะเวลาความยาวผิวจราจรจากจุดเริ่มต้น
กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๕๐ และนำงานส่วนที่ลดความยาวเสริมพื้นที่ด้านข้างซ้ายทาง ระหว่าง
กม.ที่ ๐+๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๕๐๐ แล้วดำเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Overlay ทับผิวจราจรเดิม
โดยปรับพื้นที่งานและเปรียบเทียบปริมาณงานจำนวน ๑ รายการ และไม่มีมูลค่างานเพิ่ม-งานลด รายละเอียด
พื้นที่ก่อสร้างยังคงเดิม

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำ
ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่าย
แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ
หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น
ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อพิจารณา

โครงการฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง โดยการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาเป็นลดระยะเวลาความยาวผิวจราจรจากจุดเริ่มต้น กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๕๐ และนำงานส่วนที่ลดความยาวเสริมพื้นที่ด้านข้างซ้ายทาง ระหว่าง กม.ที่ ๐+๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๕๐๐ แล้วดำเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Overlay ทับผิวจราจรเดิม โดยปรับพื้นที่งาน และเปรียบเทียบปริมาณงานจำนวน ๑ รายการ และไม่มีมูลค่างานเพิ่ม - งานลด ตามตารางที่แนบ รายละเอียดพื้นที่ก่อสร้างยังคงเดิมเมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วจะได้ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายชัยภัทร คงสมอาจ)

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

อนุมัติ

(นายสุศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตารางเปรียบเทียบงานเดิม-ใหม่

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคลองน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ต.เสาให้ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ต.เมืองเก่า อ.เสาให้ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์
สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ที่	งานเดิม	งานใหม่
๑.	งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๕๐๐ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่ไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๕๐ ชุด	งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กม.ที่ ๐+๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๑+๕๐๐ ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างประมาณข้างละ ๐.๒๐ - ๐.๓๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๕๐ ชุด

นางสาวนิภา ประณีพิลา
(นางสาวนิภา ประณีพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

(นางสรารัตน์ สุขะตัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

กรรมการฯ

(นายชัยภัทร คงสมอาจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

(นายภูริทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางเปรียบเทียบงานเดิม-ใหม่

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกกลิ้งนํ้ามัน หมู่ที่ 7 ต.เสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

สัญญาจ้างเลขที่ 76/2568 ลงวันที่ 5 กันยายน 2568

งานตามแบบรูปรายการ สัญญาจ้าง										งบเหลือ	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคาค่าในใบแจ้งฯ (บาท)	ขอเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม)		ขอเปลี่ยนแปลง (ลด)		ปริมาณ	ราคาจ้าง (บาท)
1	งานกำจัดและขุดลอก ขนาดลบ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,500.000	2.37	3,555.00					1,500.000	3,555.00
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	525.000	131.72	69,153.00					525.000	69,153.00
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรังเดิม 10 ซม.)	ตร.ม.	525.000	15.09	7,922.25					525.000	7,922.25
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	26.250	904.10	23,732.63					26.250	23,732.63
5	ผิวทางบ่อแอสฟัลต์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 20 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	525.000	606.25	318,281.25					525.000	318,281.25
6	รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	52.500	40.63	2,133.08					52.500	2,133.08
7	รอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	52.500	67.00	3,517.50					52.500	3,517.50
8	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	150.000	37.50	5,625.00					150.000	5,625.00
9	งานลาดแอสฟัลต์ดีคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	10,500.000	20.03	210,315.00					10,500.000	210,315.00
10	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WERING COURSE)	ตร.ม.	10,500.000	343.96	3,611,580.00					10,500.000	3,611,580.00
11	ป้ายจราจร แบบ บ.1	ชุด	1.000	6,280.00	6,280.00					1.000	6,280.00
12	ป้ายจราจร แบบ บ.33	ชุด	1.000	3,756.84	3,756.84					1.000	3,756.84
13	งานสีเทอรูมลาดลิตสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	338.000	389.39	131,613.82					338.000	131,613.82
14	งาน RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	8.100	617.67	5,003.13					8.100	5,003.13
15	งานเส้นหยุด	ตร.ม.	0.990	389.39	385.50					0.990	385.50
16	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.000	6,450.00	6,450.00					1.000	6,450.00
17	ครุภัณฑ์ (เสาไฟนำวัดกรรม) รหัส 7020037	ชุด	50.000	62,993.92	3,149,696.00					50.000	3,149,696.00
รวมราคาก่อสร้างตามสัญญา					7,559,000.00					รวม	7,559,000.00
ประธานฯ										รวม	
(นางสาวนิภา ประสิทธิ์ฉาย)										รวม	
กรรมการฯ										รวม	
(นางสาวรัตนัน สุขะตัน)										รวม	
รวมราคาก่อสร้างตามสัญญา					7,559,000.00					รวม	7,559,000.00
งานเพิ่ม (+)										รวม	
งานลด (-)										รวม	
รวมราคาก่อสร้างตามสัญญา					7,559,000.00					รวม	7,559,000.00

ผู้ควบคุมงาน
(นายสุรทัต กิจเกิด)

กรรมการฯ
(นายชัยภัทร คงสมอาจ)

ปริมาณงานเปรียบเทียบงานเดิม-ใหม่

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคฉิ่งน้ำมัน หมู่ที่ 7 ต.เสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้า

สัญญาจ้างเลขที่ 76/2568 ลงวันที่ 5 กันยายน 2568

STA เดิม	กว้าง	ยาว	ตารางเมตร
0+000-0+025	10.70	25.00	240.00
0+025-0+050	8.50	25.00	212.50
0+050-0+075	8.50	25.00	212.50
0+075-0+100	8.50	25.00	212.50
0+100-0+125	8.50	25.00	212.50
0+125-0+150	8.45	25.00	211.25
0+150-0+175	8.45	25.00	211.25
0+175-0+200	8.50	25.00	212.50
0+200-0+225	8.55	25.00	213.75
0+225-0+250	8.50	25.00	212.50
0+250-0+275	8.50	25.00	212.50
0+275-0+300	8.50	25.00	212.50
0+300-0+325	8.55	25.00	213.75
0+325-0+350	8.55	25.00	213.75
0+350-0+375	8.50	25.00	212.50
0+375-0+400	8.50	25.00	212.50
0+400-0+425	8.50	25.00	212.50
0+425-0+450	8.50	25.00	212.50
0+450-0+475	8.50	25.00	212.50
0+475-0+500	8.50	25.00	212.50
0+500-0+525	8.55	25.00	213.75
0+525-0+550	8.50	25.00	212.50
0+550-0+575	8.45	25.00	211.25
0+575-0+600	8.50	25.00	212.50
0+600-0+625	8.45	25.00	211.25
0+625-0+650	8.40	25.00	210.00
0+650-0+675	8.40	25.00	210.00
0+675-0+700	8.45	25.00	211.25
0+700-0+725	8.45	25.00	211.25
0+725-0+750	8.50	25.00	212.50
0+750-0+775	8.50	25.00	212.50
0+775-0+800	8.50	25.00	212.50
0+800-0+825	8.50	25.00	212.50
0+825-0+850	8.50	25.00	212.50

STA ใหม่	กว้าง	ยาว	ตารางเมตร
0+250-0+275	8.50	25.00	212.50
0+275-0+300	8.50	25.00	212.50
0+300-0+325	8.55	25.00	213.75
0+325-0+350	8.55	25.00	213.75
0+350-0+375	8.50	25.00	212.50
0+375-0+400	8.50	25.00	212.50
0+400-0+425	8.50	25.00	212.50
0+425-0+450	8.50	25.00	212.50
0+450-0+475	8.50	25.00	212.50
0+475-0+500	8.50	25.00	212.50
0+500-0+525	8.55	25.00	213.75
0+525-0+550	8.50	25.00	212.50
0+550-0+575	8.45	25.00	211.25
0+575-0+600	8.50	25.00	212.50
0+600-0+625	8.45	25.00	211.25
0+625-0+650	8.40	25.00	210.00
0+650-0+675	8.40	25.00	210.00
0+675-0+700	8.45	25.00	211.25
0+700-0+725	8.45	25.00	211.25
0+725-0+750	8.50	25.00	212.50
0+750-0+775	8.50	25.00	212.50
0+775-0+800	8.50	25.00	212.50
0+800-0+825	8.50	25.00	212.50
0+825-0+850	8.50	25.00	212.50

(นายภูริทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปริมาณงานเปรียบเทียบงานเดิม-ใหม่

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคางน้ำมัน หมู่ที่ 7 ต.เสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้า

สัญญาจ้างเลขที่ 76/2568 ลงวันที่ 5 กันยายน 2568

STA เดิม	กว้าง	ยาว	ตารางเมตร
0+850-0+875	8.50	25.00	212.50
0+875-0+900	8.50	25.00	212.50
0+900-0+925	8.50	25.00	212.50
0+925-0+950	8.45	25.00	211.25
0+950-0+975	8.50	25.00	212.50
0+975-1+000	8.45	25.00	211.25
1+000-1+025	8.45	25.00	211.25
1+025-1+050	8.45	25.00	211.25
1+050-1+075	8.50	25.00	212.50
1+075-1+100	8.50	25.00	212.50
1+100-1+125	8.50	25.00	212.50
1+125-1+150	8.50	25.00	212.50
1+150-1+175	8.50	25.00	212.50
1+175-1+200	8.50	25.00	212.50
1+200-1+225	9.85	25.00	246.25
1+225-1+250	10.00	25.00	250.00
1+250-1+275	10.10	25.00	252.50
1+275-1+277	9.90	2.00	19.80
1+277-1+300	8.60	23.00	197.80
1+300-1+325	8.30	25.00	207.50
1+325-1+350	8.05	25.00	201.25
1+350-1+375	7.80	25.00	195.00
1+375-1+400	7.60	25.00	190.00
1+400-1+425	7.40	25.00	185.00
1+425-1+450	7.45	25.00	186.25
1+450-1+475	7.45	25.00	186.25
1+475-1+500	7.40	25.00	185.00


12717.60

ทางเชื่อม 142.80 142.8

รวม 12860.40

STA ใหม่	กว้าง	ยาว	ตารางเมตร
0+850-0+875	8.50	25.00	212.50
0+875-0+900	8.50	25.00	212.50
0+900-0+925	8.50	25.00	212.50
0+925-0+950	8.45	25.00	211.25
0+950-0+975	8.50	25.00	212.50
0+975-1+000	8.45	25.00	211.25
1+000-1+025	8.45	25.00	211.25
1+025-1+050	8.45	25.00	211.25
1+050-1+075	8.50	25.00	212.50
1+075-1+100	8.50	25.00	212.50
1+100-1+125	8.50	25.00	212.50
1+125-1+150	8.50	25.00	212.50
1+150-1+175	8.50	25.00	212.50
1+175-1+200	8.50	25.00	212.50
1+200-1+225	9.85	25.00	246.25
1+225-1+250	10.00	25.00	250.00
1+250-1+275	10.10	25.00	252.50
1+275-1+277	9.90	2.00	19.80
1+277-1+300	8.60	23.00	197.80
1+300-1+325	8.30	25.00	207.50
1+325-1+350	8.05	25.00	201.25
1+350-1+375	7.80	25.00	195.00
1+375-1+400	7.60	25.00	190.00
1+400-1+425	7.40	25.00	185.00
1+425-1+450	7.45	25.00	186.25
1+450-1+475	7.45	25.00	186.25
1+475-1+500	7.40	25.00	185.00

10566.35



(นายสุริยทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร

ทะเบียนการค้า สพ.1330 สำนักงานเลขที่ 557 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โทร : 081-4610287 โทรสาร : (035) 969-670 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 072354400532

สำนักงาน อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ 1795
วันที่ 18/6 พ.ศ. 68	วันที่ 18/6 พ.ศ. 68
นางสาว...	จังหวัดสระบุรี 72210
ฝ่าย...	ฝ่ายสารานุกรม...
ฝ่าย...	ฝ่ายเครื่องจักรกล...
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ฝ่ายช่างสุขาภิบาล...

ที่ รต.0254/2568

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรื่อง ยินยอมแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 76/2568 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคลังน้ำมัน หมู่ที่ 7 ตำบลเสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่าน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 76/2568 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง พบปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน คือ ผิวจราจรมีความต่างระดับ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและอุบัติเหตุขึ้นได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและตัวแทนทางฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2568 ณ สถานที่ก่อสร้าง จากมติที่ประชุม ทางฯ ขอส่งหนังสือยินยอมแก้ไขสัญญาเป็นลดระยะความยาวผิวจราจรจากจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+250 และนำงานส่วนที่ลดความยาวเสริมพื้นที่ด้านข้างซ้ายทาง ระหว่าง กม.ที่ 0+250 ถึง กม.ที่ 1+500 แล้วดำเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Overlay ทับผิวจราจรเดิม โดยปรับพื้นที่งานและเปรียบเทียบปริมาณงานจำนวน 1 รายการ โดยมีรายการงานเพิ่ม - ลดดังนี้

1. ลดระยะความยาวผิวจราจรจากจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+250 คิดเป็นพื้นที่ลาดยาง 1,750 ตารางเมตร และนำงานส่วนที่ลดความยาวเสริมพื้นที่ด้านข้างซ้ายทาง ระหว่าง กม.ที่ 0+250 ถึง กม.ที่ 1+500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- เพื่อโปรดทราบ

- พล.ต. รักษาสถาพร รอดภัย

ปลัดกองช่างของ อบจ.สระบุรี

- พันเอก พงษ์ศักดิ์ ธรรมสาร

ตามระเบียบ

(นายสุรศักดิ์ กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทน

- เล็งคน

(นายสมาน ปรียา)

เจ้าพนักงานบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเดิม พุทธจรรยา)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



- ทน

(นางสาวรัตน์ สุขุมรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

- ทน

นายชัยภัทร คงสมยา
นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/-

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยก คลังน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๓๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางจากสี่แยกคลังน้ำมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาไห้ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ สัญญาจ้างเลขที่ ๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มูลค่างานจ้าง ๗,๕๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท กำหนดเริ่มงานวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๙๐ วัน โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยพร เป็นผู้รับจ้าง นั้น

จากการควบคุมงาน พบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน คือ ผิวจราจรมีความต่างระดับ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและอุบัติเหตุขึ้นได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนัดประชุมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว

ผู้ควบคุมงาน

(นายภูริทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทราบ และนัดประชุมพิจารณา ณ สถานที่ก่อสร้าง
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวนิภา ประทีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ทราบและเข้าร่วมประชุม

- ทราบและเข้าร่วมประชุม

กรรมการฯ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

กรรมการฯ

(นายชัยภัทร คงสมอาจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน