

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗๖/๕ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวไอศิกา แดงสุข (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๐๐๐๑๕๒๐๐๐๓๑๕๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ตามบันทึกข้อความสำนักงาน ที่ ๕๑๐๐๕.๑/๔๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) แจ้งว่า ข่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมตรวจสอบแบบและรายการก่อสร้างและสัญญาพบว่า สัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน มีข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลง มีข้อความคลาดเคลื่อนบางรายการงวดที่ ๑๓ งวดที่ ๑๔ งวดที่ ๑๕ งวดที่ ๑๖ และงวดที่ ๒๑ เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรายละเอียดงานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๒. ตามหนังสือ บริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ อบจ.๑๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขอแก้ไขรายละเอียดงวดงานตามสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวไอศิกา แดงสุข)
ผู้รับมอบอำนาจ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมได้ตรวจสอบสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน พบว่ามีข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนบางรายการ จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้รายการในงวดงานและปริมาณงานในแบบรายการก่อสร้างถูกต้อง จึงขออนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๕ งวดงาน พร้อมแก้ไขจำนวนเงินแต่ละงวดให้สัมพันธ์กับปริมาณที่แก้ไข ดังรายการต่อไปนี้

รายการที่ ๒ อาคารสำนักช่าง สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

ข้อความเดิม	ข้อความแก้ไข
งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๕,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๕,๐๖๑.๓๖ บาท ✓ (สามล้านห้าแสนเก้าพันหกสิบเอ็ดบาทสามสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๕,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐	งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๖,๓๕๕.๔๒ บาท ✓ (สามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ /

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสูง)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อความเดิม	ข้อความแก้ไข
งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๔๓,๕๔๓.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ - ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ - มุงวัสดุมุงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๑๕,๓๒๔.๘๘ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ - ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ - มุงวัสดุมุงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๘๘,๓๗๗.๓๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐	งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๓,๔๕๖.๕๑ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐% - ก่อสร้างโครงสร้างบันไดเหล็ก (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุภา)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อความเดิม	ข้อความแก้ไข
งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๓,๑๘๕.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งตู้ MBB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐	งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๕,๖๑๖.๕๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งตู้ MDB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งพื้นบันไดพร้อมราวจับ (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๕๒๑๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดวงจรวางงานและวงเงินดังกล่าวตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเสนอ วงเงินสัญญาจ้างเท่าเดิม เป็นเงินจำนวน ๕๑,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๑,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๐๑๘,๖๒๖.๑๗ บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

รายการที่ ๑ งานปรับปรุงเคลื่อนย้ายหลังคาคลุมลาน ค.ส.ล.

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๓๕๖.๓๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ดำเนินการปักผังบริเวณ
- รื้อถอนแผ่นหลังคาที่รื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนอาคารฝ่ายเครื่องจักรกลทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แสงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

- ก่อสร้างเสาเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๕,๕๕๘.๗๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของเสาเข็ม

- รื้อถอนโครงสร้างหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

- รื้อถอนเสาเหล็กรูปพรรณทั้งหมดแล้วเสร็จ

- รื้อถอนเสา ค.ส.ล. พร้อมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๘,๗๘๖.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบกบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานราก, ค่อม่อ และคาน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๑,๑๘๓.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมติดตั้งแปเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๓๕๗.๓๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท สามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งโครงหลังคาอาคารพร้อมติดตั้งแปเหล็กละ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่อง แล้วเสร็จ

- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคาอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่ออิฐผนังอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสำหรับสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๕,๕๕๖.๒๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบ สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ฉาบปูนผนังอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ปูกระเบื้องพื้นอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๒,๗๕๕.๑๐ บาท (แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดโครงคร่าวเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๘,๓๘๗.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปด สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทาสีผนังก่ออิฐทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสูง)

ผู้รับมอบอำนาจ

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งเชิงชายทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของหลังคาคลุมลานที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ - การแบ่งงวดงานที่กำหนดเป็นการกำหนดแนวทางให้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานและค่างานโดยสังเขปเท่านั้น การจัดทำสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงข้อความได้

- การส่งมอบงานสามารถส่งมอบงานตามงวดงานที่แล้วเสร็จจริง ไม่จำเป็นต้องส่งเรียงงวด

รายการที่ ๒ อาคารสำนักช่าง สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๓๐,๗๓๐.๑๐ บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ดำเนินการทดสอบดิน

- ดำเนินการปักผังบริเวณ

- ก่อสร้างเสาเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

- ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของเสาเข็ม

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๔,๗๘๓.๑๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบสามบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่อสร้างค่อม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๑๔,๓๗๘.๑๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๕,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย ห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๕,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย ห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๑๘,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๗๐

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๔๓,๘๔๓.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ
- มุงวัสดุหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๘๘,๑๓๗.๓๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒
- แล้วเสร็จ ๕๐%


ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๗๐

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(นางสาวไอศิกา แดงสุภา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๖๐,๗๗๗.๖๐ บาท (สองล้านหกหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ถ. ชั้น ๓ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ถ. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ถ. ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๒

ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๓
แล้วเสร็จ ๕๐%

- ฉาบปูนผนังชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๖,๗๘๒.๑๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๓
ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๔
แล้วเสร็จ ๕๐ %

- ฉาบปูนผนังชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๗๘๒.๖๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาท หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๔
ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๕
แล้วเสร็จ ๕๐ %


- ฉาบปูนผนังชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวไอศิกา แดงสูง)
ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

- ทำฝ้าเพดานชั้น ๑ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ
- ทำฝ้าเพดานชั้น ๒ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ
- ทำฝ้าเพดานชั้น ๓ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๗,๕๖๔.๗๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๕ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายนอก ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ
- ทำฝ้าเพดานชั้น ๔ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ
- ทำฝ้าเพดานชั้น ๕ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณบันไดหนีไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐


งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๓,๑๘๕.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ MBB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๔,๗๘๓.๑๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ โถงทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ บันไดภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แต่งสุข)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๓๘๕.๘๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ปูกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูผนังหินอ่อน หน้าลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๓,๕๘๕.๒๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำผิวพื้นทางลาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำโครงสร้างลูกตั้ง-ลูกนอนบันไดหนีไฟ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้ว

เสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๔๒,๓๖๖.๘๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำราบบันไดทางลาดและบันไดนอกอาคาร ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ทาสีจริงภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%

- ทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๕๑,๕๔๔.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทาสีจริงภายในอาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีภายนอกอาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งแผงกันแดด ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๘๓,๕๒๓.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบหล่อฟ้า ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบสื่อสาร ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบ TV และระบบ CCTV ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้ง facade แล้วเสร็จ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๓๗,๕๔๘.๕๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้ง facade ส่วนที่เหลือ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งราวระเบียงกันตก ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๕๐%

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๓๖,๗๒๔.๖๐ บาท (หกล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งลิฟท์ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ทำผนังยิปซัมบอร์ด, ผนังอลูมิเนียมติดตั้งกระจกใส, ผนังกรุหินทราย, ผนังคอมโพสิต, ผนังคอนกรีตขัดมันเรียบ และผนังแผ่นอะลูมิเนียมบอร์ด แล้วเสร็จ ๕๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

- ทำพื้นผิวเคลือบแข็ง, พื้นคอนกรีตขัดมันเรียบพร้อมติดตั้งพรมเก็บเสียง, พื้นคอนกรีตขัดมันปูหญ้าเทียม และพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ ๕๐% /

- ติดตั้งประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ /

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๔๓,๘๔๓.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ /

- ทำผนังยิปซัมบอร์ด, ผนังอลูมิเนียมติดตั้งกระจกใส, ผนังกรุหินทราย, ผนังคอมโพสิต, ผนังคอนกรีตขัดมันเรียบ และผนังแผ่นอะลูมิเนียมบอร์ด ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำพื้นผิวเคลือบแข็ง, พื้นคอนกรีตขัดมันเรียบพร้อมติดตั้งพรมเก็บเสียง, พื้นคอนกรีตขัดมันปูหญ้าเทียม และพื้นกระเบื้องยาง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ /

- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารสำนักงานที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ /

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ - การแบ่งงวดงานที่กำหนดเป็นการกำหนดแนวทางให้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานและค่างานโดยสังเขป
เท่านั้น การจัดทำสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงข้อความได้

- การส่งมอบงานสามารถส่งมอบงานตามงวดงานที่แล้วเสร็จจริง ไม่จำเป็นต้องส่งเรียงงวด /

รายการที่ ๓ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานถนน และงานรักษาความ

ปลอดภัย

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๓๕๓.๘๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- รื้อถอนบ่อขยะเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งบ่อพักและท่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๕๐%

- บดอัดหินคลุกแล้วเสร็จ ๕๐%

- บดอัดทรายหยาบแล้วเสร็จ ๕๐%

- ทำพื้นถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีแล้วเสร็จ ๕๐%

- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง แล้วเสร็จ ๕๐%

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๕๑,๑๖๗.๕๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งบ่อพักและท่อ ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- บดอัดหินคลุก ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- บดอัดทรายหยาบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำพื้นถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวิ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคาง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๔๕,๕๘๗.๒๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างบ่อขยาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างแท่นศาลพระภูมิ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับภูมิทัศน์ ด้านหน้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของปรับปรุงภูมิทัศน์ งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานถนนงานรักษาความปลอดภัยที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หมายเหตุ - การแบ่งงวดงานที่กำหนดเป็นการกำหนดแนวทางให้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานและค่างานโดยสังเขป

เท่านั้น การจัดทำสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงข้อความได้

- การส่งมอบงานสามารถส่งมอบงานตามงวดงานที่แล้วเสร็จจริง ไม่จำเป็นต้องส่งเรียงงวด

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๑,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๐๑๘,๖๒๖.๑๗ บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

รายการที่ ๑ งานปรับปรุงเคลื่อนย้ายหลังคาคลุมลาน ค.ส.ถ.

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๓๕๗.๓๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ดำเนินการปักผังบริเวณ
- รื้อถอนแผ่นหลังคารีดลอนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนอาคารฝ้ายเครื่องจักรกลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสาเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๕,๕๕๘.๗๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของเสาเข็ม
- รื้อถอนโครงสร้างหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนเสาเหล็กรูปพรรณทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนเสา ค.ส.ถ. พร้อมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๘,๗๘๖.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานราก, ค่อม่อ และคาน ค.ส.ถ. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๑,๑๘๓.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมติดตั้งแปเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวัสดุคลุมหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ถ. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๓๕๖.๓๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งโครงหลังคาอาคารพร้อมติดตั้งแปเหล็กลยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งวัสดุผนังหลังคาอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่ออิฐผนังอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสำหรับสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๕,๕๕๖.๒๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ฉาบปูนผนังอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ปูกระเบื้องพื้นอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๒,๗๕๕.๑๐ บาท (แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดโครงคร่าวเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๘,๓๘๖.๓๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทาสีผนังก่ออิฐทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุท)

ผู้รับมอบอำนาจ

- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งเชิงชายทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของหลังคาคลุมลานที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ - การแบ่งงวดงานที่กำหนดเป็นการกำหนดแนวทางให้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานและค่างานโดยสังเขปเท่านั้นการจัดทำสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงข้อความได้

- การส่งมอบงานสามารถส่งมอบงานตามงวดงานที่แล้วเสร็จจริง ไม่จำเป็นต้องส่งเรียงงวด

รายการที่ ๒ อาคารสำนักงาน สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๓๐,๗๓๐.๑๐ บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ดำเนินการทดสอบดิน

- ดำเนินการปักผังบริเวณ

- ก่อสร้างเสาเข็มเจาะทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

- ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของเสาเข็ม

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๔,๗๘๓.๑๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่อสร้างค่อม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๑๔,๗๓๘.๑๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๕,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๕,๐๖๑.๓๖ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าพันหกสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๖,๓๕๕.๔๒ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๑๕,๓๒๔.๘๘ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ
- มุงวัสดุคลุมหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ


ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... (นางสาวไอศิกา แสงสุภา)
.....

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๓,๔๕๗.๕๑ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

- ก่อสร้างโครงสร้างบันไดเหล็ก (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๖๐,๗๗๗.๖๐ บาท (สองล้านหกหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๒ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%

- ฉาบปูนผนังชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๖,๗๘๒.๑๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๓ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๕๐ %

- ฉาบปูนผนังชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๗๘๒.๖๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาท หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๔ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๕ แล้วเสร็จ ๕๐ %

- ฉาบปูนผนังชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำฝ้าเพดานชั้น ๑ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ทำฝ้าเพดานชั้น ๒ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ทำฝ้าเพดานชั้น ๓ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๗,๕๗๔.๗๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบ ชั้น ๕ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังภายนอก ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ทำฝ้าเพดานชั้น ๔ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ทำฝ้าเพดานชั้น ๕ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณบันไดหนีไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๕,๖๑๖.๘๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งตู้ MDB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งพื้นบันไดพร้อมราวจับ (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ /

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แสงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๔,๗๘๓.๑๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ โถงทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ บันไดภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๓๘๕.๘๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ปูกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูผนังหินอ่อน ผนังลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๓,๕๘๕.๒๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำผิวพื้นทางลาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำโครงสร้างลูกตั้ง-ลูกนอนบันไดหนีไฟ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่อง

แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๔๒,๓๗๗.๘๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำราบบันไดทางลาดและบันไดนอกอาคาร ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่อง

แล้วเสร็จ

- ทาสีจริงภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%

- ทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๕๑,๕๔๔.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทาสีจริงภายในอาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีภายนอกอาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งแผงกันแดด ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๘๓,๕๒๓.๐๐ (เจ็ดล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้าง
ต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบท่อฟ้า ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้าง

ต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบสื่อสาร ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้าง

ต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้าง

ต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้

เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบ TV และระบบ CCTV ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้าง

ต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้ง facade แล้วเสร็จ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๓๗,๕๔๘.๕๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปด
บาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่อง
แล้วเสร็จ

- ติดตั้ง facade ส่วนที่เหลือ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งราวระเบียงกันตก ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ

- ติดตั้งประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๕๐%

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๓๖,๗๒๔.๖๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งลิฟท์ ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ
 - ทำผนังยิปซัมบอร์ด, ผนังอลูมิเนียมติดตั้งกระจกใส, ผนังกรุหินทราย, ผนังคอมโพสิต, ผนังคอนกรีตขัดมันเรียบ และผนังแผ่นอะคริลิกบอร์ด แล้วเสร็จ ๕๐%
 - ทำพื้นผิวเคลือบแข็ง, พื้นคอนกรีตขัดมันเรียบพร้อมติดตั้งพรมเก็บเสียง, พื้นคอนกรีตขัดมันปูหญ้าเทียม และพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ ๕๐%
 - ติดตั้งประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๔๓,๘๔๓.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำผนังยิปซัมบอร์ด, ผนังอลูมิเนียมติดตั้งกระจกใส, ผนังกรุหินทราย, ผนังคอมโพสิต, ผนังคอนกรีตขัดมันเรียบ และผนังแผ่นอะคริลิกบอร์ด ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำพื้นผิวเคลือบแข็ง, พื้นคอนกรีตขัดมันเรียบพร้อมติดตั้งพรมเก็บเสียง, พื้นคอนกรีตขัดมันปูหญ้าเทียม และพื้นกระเบื้องยาง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารสำนักช่างที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
- ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ - การแบ่งงวดงานที่กำหนดเป็นการกำหนดแนวทางให้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานและค่างานโดยสังเขป เท่านั้น การจัดทำสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงข้อความได้


- การส่งมอบงานสามารถส่งมอบงานตามงวดงานที่แล้วเสร็จจริง ไม่จำเป็นต้องส่งเรียงงวด

รายการที่ ๓ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานถนน และงานรักษาความปลอดภัย

ปลอดภัย

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๓๕๓.๘๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- รื้อถอนป้อมยามเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบ่อพักและท่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๕๐%

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

- บดอัดหินคลุกแล้วเสร็จ ๕๐%
- บดอัดทรายหยาบแล้วเสร็จ ๕๐%
- ทำพื้นถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวิแล้วเสร็จ ๕๐%
- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยง แล้วเสร็จ ๕๐%

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๕๑,๑๖๗.๕๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งบ่อพักและท่อ ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- บดอัดหินคลุก ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- บดอัดทรายหยาบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำพื้นถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวิ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๑,๕๔๕,๕๘๓.๒๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างบ่อมยาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างแท่นศาลพระภูมิ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับภูมิทัศน์ ด้านหน้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของปรับปรุงภูมิทัศน์ งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานถนนงานรักษาความปลอดภัยที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หมายเหตุ - การแบ่งงวดงานที่กำหนดเป็นการกำหนดแนวทางให้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานและค่างานโดยสังเขป

เท่านั้น การจัดทำสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงลงข้อความได้

- การส่งมอบงานสามารถส่งมอบงานตามงวดงานที่แล้วเสร็จจริง ไม่จำเป็นต้องส่งเรียงงวด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสูง)

ผู้รับมอบอำนาจ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงไม่ทำให้ราชการเสียหาย
ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐๐ วัน เท่าเดิม วงเงินสัญญาจ้างเท่าเดิม เป็นเงินจำนวน ๕๑,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิใน
การฟ้องร้องทางศาลไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวไอศิกา แดงสุข)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละออองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวยุวรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย
นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จักรราช/
คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย นางสาวไอศิกา แดงสุข (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ E๓๐๐๐๑๕๒๐๐๐๓๑๕๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕
ซึ่งต่อไปในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญารายละเอียดวงงานและ
จำนวนเงินตามข้อเท็จจริง งวดที่ ๑๓ งวดที่ ๑๔ งวดที่ ๑๕ งวดที่ ๑๖ และงวดที่ ๒๑ ดังนี้
ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๙๐๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๗๑ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๓/๑๐/๒๕๖๘	๒๔๘,๓๕๓.๓๐			๒๔๘,๓๕๓.๓๐
๒	๒	๒๖/๑๑/๒๕๖๘	๑๑๕,๕๕๘.๗๐			๑๑๕,๕๕๘.๗๐
๓	๓	๒๖/๑๒/๒๕๖๘	๑,๒๓๘,๗๘๖.๑๐			๑,๒๓๘,๗๘๖.๑๐
๔	๔	๒๕/๐๑/๒๕๖๙	๑,๔๘๑,๑๘๓.๕๐			๑,๔๘๑,๑๘๓.๕๐
๕	๕	๒๔/๐๒/๒๕๖๙	๒๔๘,๓๕๓.๓๐			๒๔๘,๓๕๓.๓๐
๖	๖	๑๖/๐๓/๒๕๖๙	๓๔๕,๕๕๖.๒๐			๓๔๕,๕๕๖.๒๐
๗	๗	๐๕/๐๔/๒๕๖๙	๘๒,๗๕๕.๑๐			๘๒,๗๕๕.๑๐
๘	๘	๒๕/๐๔/๒๕๖๙	๑,๑๖๘,๓๘๗.๓๐			๑,๑๖๘,๓๘๗.๓๐
๙	๙	๐๕/๐๖/๒๕๖๙	๖,๔๓๐,๗๓๐.๑๐			๖,๔๓๐,๗๓๐.๑๐
๑๐	๑๐	๒๔/๐๗/๒๕๖๙	๑,๕๕๔,๗๘๓.๑๐			๑,๕๕๔,๗๘๓.๑๐
๑๑	๑๑	๐๗/๐๘/๒๕๖๙	๒,๐๑๔,๗๗๘.๑๐			๒,๐๑๔,๗๗๘.๑๐
๑๒	๑๒	๒๒/๑๐/๒๕๖๙	๓,๕๑๕,๑๕๗.๔๐			๓,๕๑๕,๑๕๗.๔๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑๓	๑๓	๐๖/๑๒/๒๕๖๕	๓,๕๐๕,๐๖๑.๓๖	/		๓,๕๐๕,๐๖๑.๓๖
๑๔	๑๔	๑๕/๐๑/๒๕๖๖	๓,๖๘๖,๓๕๕.๔๒	/		๓,๖๘๖,๓๕๕.๔๒
๑๕	๑๕	๒๔/๐๒/๒๕๖๖	๕,๑๑๕,๓๒๔.๘๘	/		๕,๑๑๕,๓๒๔.๘๘
๑๖	๑๖	๒๑/๐๓/๒๕๖๖	๒,๔๘๓,๔๕๖.๕๑	/		๒,๔๘๓,๔๕๖.๕๑
๑๗	๑๗	๑๕/๐๔/๒๕๖๖	๒,๐๖๐,๗๗๗.๖๐	/		๒,๐๖๐,๗๗๗.๖๐
๑๘	๑๘	๑๐/๐๕/๒๕๖๖	๑,๖๔๖,๗๘๒.๑๐	/		๑,๖๔๖,๗๘๒.๑๐
๑๙	๑๙	๐๔/๐๖/๒๕๖๖	๑,๖๐๐,๗๘๒.๖๐	/		๑,๖๐๐,๗๘๒.๖๐
๒๐	๒๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๖	๒,๓๒๖,๕๗๔.๗๐	/		๒,๓๒๖,๕๗๔.๗๐
๒๑	๒๑	๑๕/๐๗/๒๕๖๖	๑,๗๑๕,๖๑๖.๕๓	/		๑,๗๑๕,๖๑๖.๕๓
๒๒	๒๒	๐๘/๐๘/๒๕๖๖	๑,๕๕๔,๗๘๓.๑๐	/		๑,๕๕๔,๗๘๓.๑๐
๒๓	๒๓	๒๘/๐๘/๒๕๖๖	๕๓๘,๓๘๕.๘๐	/		๕๓๘,๓๘๕.๘๐
๒๔	๒๔	๑๗/๐๙/๒๕๖๖	๕๕๓,๕๕๕.๒๐	/		๕๕๓,๕๕๕.๒๐
๒๕	๒๕	๐๗/๑๐/๒๕๖๖	๒,๐๔๒,๓๗๗.๘๐	/		๒,๐๔๒,๓๗๗.๘๐
๒๖	๒๖	๒๗/๑๐/๒๕๖๖	๕,๑๕๑,๕๔๔.๐๐	/		๕,๑๕๑,๕๔๔.๐๐
๒๗	๒๗	๑๖/๑๑/๒๕๖๖	๗,๐๘๓,๕๒๓.๐๐	/		๗,๐๘๓,๕๒๓.๐๐
๒๘	๒๘	๐๖/๑๒/๒๕๖๖	๔,๗๓๗,๕๔๘.๕๐	/		๔,๗๓๗,๕๔๘.๕๐
๒๙	๒๙	๒๖/๑๒/๒๕๖๖	๖,๕๓๖,๗๒๔.๖๐	/		๖,๕๓๖,๗๒๔.๖๐
๓๐	๓๐	๑๕/๐๑/๒๕๖๗	๑๔,๔๔๓,๘๔๓.๐๐	/		๑๔,๔๔๓,๘๔๓.๐๐
๓๑	๓๑	๓๐/๐๑/๒๕๖๗	๕๗๐,๓๕๓.๘๐	/		๕๗๐,๓๕๓.๘๐
๓๒	๓๒	๑๔/๐๒/๒๕๖๗	๒,๕๕๓,๑๖๗.๕๐	/		๒,๕๕๓,๑๖๗.๕๐
๓๓	๓๓	๒๕/๐๒/๒๕๖๗	๑,๕๔๕,๕๘๓.๒๐	/		๑,๕๔๕,๕๘๓.๒๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอศิกา แดงสุข)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(หลังใหม่)

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) /

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวไอศิกา แดงสูง)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๕๒๑๙

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักช่าง (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๑ วงเงินค่าก่อสร้าง ๙๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๓๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

๑. ตามบันทึกข้อความ สำนักช่าง ที่ ๕๑๐๐๕.๑/๔๙๙๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค งานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) แจ้งว่า ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมตรวจสอบแบบและรายการก่อสร้างและสัญญาจ้างพบว่า สัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน มีข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลง มีความคลาดเคลื่อนบางรายการ เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดงานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๒. ตามหนังสือ บริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ อบจ.๑๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดวงงานตามสัญญาจ้าง

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้เข้าร่วมประชุมพร้อมได้ตรวจสอบสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน พบว่ามีข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลง มีความคลาดเคลื่อนบางรายการ จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้รายการในวงงานและปริมาณงานในแบบรายการก่อสร้างถูกต้องจึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง จำนวน ๕ วงงาน พร้อมแก้ไขจำนวนเงินแต่ละงวดให้สัมพันธ์กับปริมาณงานที่แก้ไข ดังรายการต่อไปนี้

รายการที่ ๒ อาคารสำนักช่าง สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

ข้อความเดิม	ข้อความแก้ไข
งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๙,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๙,๐๖๑.๓๖ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าพันหกสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

สำเนาถูกต้อง

ข้อความเดิม	ข้อความแก้ไข
- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๙	- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๙
งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๙,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๗๐	งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๖,๓๕๙.๔๒ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๗๐
งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๔๓,๙๔๓.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ - ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ - มุงวัสดุหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๑๙,๓๒๔.๘๘ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ - ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ - มุงวัสดุหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๘๘,๓๗๗.๓๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่ออิฐฉนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐฉนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๓,๔๕๗.๙๑ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่ออิฐฉนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐฉนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำเนาถูกต้อง

นางสาววรรณภา ภาชี
 วิศวกรรมการทดสอบอาคาร

-/ก่ออิฐฉนัง...

ข้อความเดิม	ข้อความแก้ไข
- ก่ออิฐฉนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๗๐	- ก่ออิฐฉนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐% - ก่อสร้างโครงสร้างบันไดเหล็ก (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๗๐
งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๓,๑๘๕.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งตู้ MBB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐	งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๕,๖๑๖.๙๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งตู้ MDB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งพื้นบันไดพร้อมราวจับ (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

-(๓) ให้คณะกรรมการ...

(นางสาววรรณภา ภาภิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่ทำให้เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคานได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุรณดา ภาษี;
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-/ (๓) จัดบันทึก...

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุนายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดงานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา ตามรายละเอียดในข้อเท็จจริง

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

กรรมการ

(นายอิสรา สังขะวัตร)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการ

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายจิรพล บุญลือ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการ

(นายทศพล พรคนาวิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวปัญญาชลี ตุ่มสลิถย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ดำเนินการถูกต้อง

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา การปรับลด - เพิ่ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลควาเือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
งานปรับลด								
งานปรับลดงวดที่ 13	- พื้นไม้สังกะสี กว้าง 20 ซม. ย้อมสีธรรมชาติ เป็นลูกนอนบันได - Steel Plate หน้า 10 มม. เป็นลูกตั้งบันได - H - Section ขนาด 350 x 250 x 8 x 12 มม. (แม่บันได) - H - Section ขนาด 350 x 250 x 8 x 12 มม. (รับพื้นทางเข้า) - เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม. (รับลูกบันได) - เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม. (รับฐานพัก) - เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม. (รับพื้นทางเข้า) - Steel Base Plate ขนาด 250 x 1,050 x 20 มม. - C - Sections ขนาด 75 x 40 x 5 x 7 มม. - SCM440 (L>450) ขนาด ๑ 19 มม. - ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ - ราวจับบันได	75.00	ตร.ม.	844.39	63,328.92	-	-	63,328.92
		13.00	ตร.ม.	1,988.22	25,846.83	-	-	25,846.83
		22.20	เมตร	2,428.07	53,903.23	-	-	53,903.23
		27.00	เมตร	2,428.07	65,557.98	-	-	65,557.98
		119.00	เมตร	183.56	21,843.38	-	-	21,843.38
		9.00	เมตร	183.56	1,652.02	-	-	1,652.02
		87.60	เมตร	183.56	16,079.67	-	-	16,079.67
		2.00	แผ่น	244.49	488.98	-	-	488.98
		0.70	เมตร	139.84	97.88	-	-	97.88
		20.00	อัน	259.20	5,183.90	-	-	5,183.90
งานปรับลดงวดที่ 14	- Steel Plate หน้า 15 มม. เป็นลูกตั้ง - ลูกนอนบันได - C - Sections ขนาด 300 x 90 x 12 x 16 มม. (แม่บันได) - เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม. (รับลูกบันไดและฐานพัก) - ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ - ราวจับบันได	26.00	ตร.ม.	3,452.62	89,768.12	-	-	89,768.12
		18.90	เมตร	1,853.81	35,037.00	-	-	35,037.00
		125.00	เมตร	183.56	22,945.00	-	-	22,945.00
		1,795.00	กม.	-	-	15.85	28,454.06	28,454.06
		20.00	เมตร	2,829.69	56,593.80	-	-	56,593.80
งานปรับลดงวดที่ 15				-		-		
							รวม	232,797.98
						รวม	410,096.04	

(นายสุวิทย์ งามคำ กษัตริย์,
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 15.85

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา การปรับลด - เพิ่ม

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลวาร้อง อำเภอมอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- พื้นไม้สังเคราะห์ เป็นลูกรังบนบันได	14.00	ตร.ม.	644.39	11,821.46	-	-	11,821.46
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 12 นิ้วหนา 12 มม.	5.10	เมตร	1,475.04	7,522.70	-	-	7,522.70
	- เหล็กกล่อง ขนาด 12 x 12 นิ้วหนา 12 มม.	8.40	เมตร	2,985.57	25,078.78	-	-	25,078.78
	- Steel Plate หนา 10 มม.	16.00	ตร.ม.	1,988.22	31,811.52	-	-	31,811.52
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	89.00	กก.	-	-	15.85	1,410.81	1,410.81
	- ราวจับบันได	16.60	เมตร	2,829.69	46,972.85	-	-	46,972.85
					รวม		124,618.12	

งานรับเพิ่ม

งานรับเพิ่ม งวนที่ 16								
	- พื้นไม้สังเคราะห์ กว้าง 20 ซม. ย้อมสีธรรมชาติ เป็นลูกรังบนบันได	-	ตร.ม.	844.39	-	-	-	-
	- Steel Plate หนา 10 มม. เป็นลูกตั้งบันได	-	ตร.ม.	1,988.22	-	-	-	-
	- H - Section ขนาด 350 x 250 x 8 x 12 มม. (แม่บันได)	22.20	เมตร	2,428.07	53,903.23	-	-	53,903.23
	- H - Section ขนาด 350 x 250 x 8 x 12 มม. (รับพื้นทางเข้า)	27.00	เมตร	2,428.07	65,557.98	-	-	65,557.98
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้วหนา 3.2 มม. (รับลูกบันได)	119.00	เมตร	183.56	21,843.38	-	-	21,843.38
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้วหนา 3.2 มม. (รับฐานพัก)	9.00	เมตร	183.56	1,652.02	-	-	1,652.02
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้วหนา 3.2 มม. (รับพื้นทางเข้า)	87.60	เมตร	183.56	16,079.67	-	-	16,079.67
	- Steel Base Plate ขนาด 250 x 1,050 x 20 มม.	2.00	แผ่น	244.49	488.98	-	-	488.98
	- C - Sections ขนาด 75 x 40 x 5 x 7 มม.	0.70	เมตร	139.84	97.88	-	-	97.88
	- SCM440 (L>450) ขนาด ๑ 19 มม.	20.00	อัน	259.20	5,183.90	-	-	5,183.90
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	4,922.00	กก	-	-	15.85	78,013.70	78,013.70
	- ราวจับบันได	-	เมตร	2,829.69	-	-	-	-
	- Steel Plate หนา 15 มม. เป็นลูกตั้ง - ลูกนอนบันได	-	ตร.ม.	3,452.62	-	-	-	-
	- C - Sections ขนาด 300 x 90 x 12 x 16 มม. (แม่บันได)	18.90	เมตร	1,853.81	35,037.00	-	-	35,037.00


สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุวรรณา กาโอ,
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา การปรับลด - เพิ่ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเื่อง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม. (รับลูกบันไดและขาบันทึ)	125.00	เมตร	183.56	22,945.00	-	-	22,945.00
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,795.00	กก.	-	-	15.85	28,454.06	28,454.06
	- ราวจับบันได	-	เมตร	2,829.69	-	-	-	-
	- พื้นไม้สังเคราะห์ เป็นลูกนอนบันได	-	ตร.ม.	844.39	-	-	-	-
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 12 นิ้ว หน้า 12 มม.	5.10	เมตร	1,475.04	7,522.70	-	-	7,522.70
	- เหล็กกล่อง ขนาด 12 x 12 นิ้ว หน้า 12 มม.	8.40	เมตร	2,985.57	25,078.78	-	-	25,078.78
	- Steel Plate หน้า 10 มม.	16.00	ตร.ม.	1,988.22	31,811.52	-	-	31,811.52
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	89.00	กก.	-	-	15.85	1,410.81	1,410.81
	- ราวจับบันได	-	เมตร	2,829.69	-	-	-	-
					รวม		395,080.61	
งานปรับเพิ่ม งานที่ 21								
	- พื้นไม้สังเคราะห์ กว้าง 20 ซม. ยึดลิ้นรวมชาติ เป็นลูกนอนบันได	75.00	ตร.ม.	844.39	63,328.92	-	-	63,328.92
	- Steel Plate หน้า 10 มม. เป็นลูกตั้งบันได	13.00	ตร.ม.	1,988.22	25,846.83	-	-	25,846.83
	- H - Section ขนาด 350 x 250 x 8 x 12 มม. (แม่บันได)	-	เมตร	2,428.07	-	-	-	-
	- H - Section ขนาด 350 x 250 x 8 x 12 มม. (รับพื้นทางเข้า)	-	เมตร	2,428.07	-	-	-	-
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม. (รับลูกบันได)	-	เมตร	183.56	-	-	-	-
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม. (รับฐานพัก)	-	เมตร	183.56	-	-	-	-
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม. (รับพื้นทางเข้า)	-	เมตร	183.56	-	-	-	-
	- Steel Base Plate ขนาด 250 x 1,050 x 20 มม.	-	แผ่น	244.49	-	-	-	-
	- C - Sections ขนาด 75 x 40 x 5 x 7 มม.	-	เมตร	139.84	-	-	-	-
	- SCM440 (L>450) ขนาด ๑ 19 มม.	-	อัน	259.20	-	-	-	-
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	-	กก	-	-	15.85	-	-
	- ราวจับบันได	27.60	เมตร	2,829.69	78,099.55	-	-	78,099.55



นางสาวสุพรรณภา ภาธิ,

วิศวกรรมการก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา การปรับลด - เพิ่ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลตาเฒ่า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- Steel Plate หนา 15 มม. เป็นลูกตั้ง - ลูกนอนบันได - C - Sections ขนาด 300 x 90 x 12 x 16 มม. (แม่บันได) - เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (รับลูกบันไดและชนพัก) - ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ - ราวจับบันได - พื้นไม้สังเคราะห์ เป็นลูกนอนบันได - เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 12 นิ้ว หนา 12 มม. - เหล็กกล่อง ขนาด 12 x 12 นิ้ว หนา 12 มม. - Steel Plate หนา 10 มม. - ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ - ราวจับบันได	26.00	ตร.ม.	3,452.62	89,768.12	-	-	89,768.12
		-	เมตร	1,853.81	-	-	-	-
		-	เมตร	183.56	-	-	-	-
		-	กก.	-	-	15.85	-	-
		20.00	เมตร	2,829.69	56,593.80	-	-	56,593.80
		14.00	ตร.ม.	844.39	11,821.46	-	-	11,821.46
		-	เมตร	1,475.04	-	-	-	-
		-	เมตร	2,985.57	-	-	-	-
		-	ตร.ม.	1,988.22	-	-	-	-
		-	กก.	-	-	13.13	-	-
		16.60	เมตร	2,829.69	46,972.85	-	-	46,972.85
							รวม	372,431.53

สรุป		งานที่ปรับลด	งานที่ปรับเพิ่ม	งวดงานเดิม	งวดงานใหม่	หมายเหตุ
ที่	รายการ					
1	งานปรับลดงวดที่ 13	410,096.04		3,919,157.40	3,509,061.36	สำเนาถูกต้อง  นายสุรพล ภาณุ วิศวกรควบคุมงาน
2	งานปรับลดงวดที่ 14	232,797.98		3,919,157.40	3,686,359.42	
3	งานปรับลดงวดที่ 15	124,618.12		5,243,943.00	5,119,324.88	
4	งานปรับเพิ่ม งวดที่ 16		395,080.51	2,088,377.30	2,483,457.91	
5	งานปรับเพิ่ม งวดที่ 21		372,431.53	1,343,185.40	1,715,616.93	
	รวม	767,512.14	767,512.14	16,513,820.50	16,513,820.50	

ลงชื่อ

ผู้คำนวณ








บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๔๙๙๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค งานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๑ วงเงินค่าก่อสร้าง ๙๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑.๒ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๓๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ข้อเท็จจริง

ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมตรวจสอบแบบและรายการก่อสร้าง และสัญญาจ้างพบว่า สัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน มีข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลง มีความคลาดเคลื่อนบางรายการ ดังรายการต่อไปนี้


รายการที่ ๒ อาคารสำนักงาน สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

ข้อความเดิม	ข้อความที่คลาดเคลื่อน
งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๙,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๙	ข้อความว่า “ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ” ตรวจสอบแบบ และรายการก่อสร้างพบว่า ไม่มีการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ ๒ ซึ่งในแบบ รายการก่อสร้างเป็นบันไดเหล็กและสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างบันไดในงวดงานนี้ได้ เนื่องจากติดค้ำยันไม้แบบพื้น ค.ส.ล. อัดแรงชั้นที่ ๓ เห็นควรให้ตัดข้อความข้างต้นออกจากงวดงานที่ ๑๓ สำเนาถูกต้อง 

(นางสาวสุวรรณา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-/งวดที่ ๑๔...

ข้อความเดิม	ข้อความที่คลาดเคลื่อน
งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๙,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๗๐	ข้อความว่า “ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ” ตรวจสอบแบบ และรายการก่อสร้างพบว่า ไม่มีการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๓ ซึ่งในแบบ รายการก่อสร้างเป็นบันไดเหล็กและสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างบันไดในงวดงานนี้ได้ เนื่องจากติดค้ำยันไม้แบบพื้น ค.ส.ล. อัดแรงชั้นที่ ๔ เห็นควรให้ตัดข้อความข้างต้นออกจากงวดงานที่ ๑๔
งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๘๓,๙๙๓.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ - ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ - มุงวัสดุหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	ข้อความว่า “ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้น ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ” ตรวจสอบแบบ และรายการก่อสร้างพบว่า ไม่มีการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๔ ซึ่งในแบบ รายการก่อสร้างเป็นบันไดเหล็กและสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างบันไดในงวดงานนี้ได้ เนื่องจากติดค้ำยันไม้แบบพื้น ค.ส.ล. อัดแรงชั้นที่ ๕ เห็นควรให้ตัดข้อความข้างต้นออกจากงวดงานที่ ๑๕
งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๘๘,๗๗๗.๓๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	ตรวจสอบจากแบบและรายการก่อสร้างพบว่า จะต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างบันไดเหล็ก เห็นควรเพิ่มงาน ข้อความว่า “ก่อสร้างโครงสร้างบันไดเหล็ก (ST๒, ST๓, ST๔, -ST๕)” ไว้ใน งวดงานที่ ๑๖ สำเนาถูกต้อง  (นางสาวยุวรัตน์ ภาณี, นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

ข้อความเดิม	ข้อความที่คลาดเคลื่อน
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๗๐	
งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๓,๓๘๕.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบห้า บาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งตู้ MBB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐	ตรวจสอบจากแบบและรายการก่อสร้าง พบว่า จะต้องมีการติดตั้งพื้นบันไดพร้อมราวจับ เห็นควรเพิ่มงาน ข้อความว่า “ติดตั้งพื้นบันได พร้อมราวจับ (ST๒, ST๓, ST๔, -ST๕)” ไว้ใน งวดงานที่ ๒๑

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุก สัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงาน ของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวธนา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-(๓) ให้คณะกรรมการ...

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณี que ที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควรและตาม หลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุวรรณา ภาษี,
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-/ (๓) จัดบันทึก...

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดงานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายฤชากร ทองทัย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายมารุต ขาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายพัสธร สิตาทอง)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายชัยทัต ทัพทวิ)

นักผังเมืองปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวธิดา ภาธิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางทิติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงาน

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๑๙๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๓๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๓. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๑ วงเงินค่าก่อสร้าง ๙๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ

๓.๑ บันทึกข้อความสำนักงาน ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๔๙๙๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค งานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ข้างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมตรวจสอบแบบและรายการก่อสร้างและสัญญาจ้างพบว่า สัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน มีข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนบางรายการ เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดงานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๓.๒ หนังสือบริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ อบจ.๑๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างประกอบกับรายละเอียดการแบ่งงวดงานและเงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญาพบว่า รายละเอียดงานบางรายการในแต่ละงวดมีข้อความซ้ำซ้อนหรือไม่สอดคล้องกับงานตามแบบรูปรายการก่อสร้างและมีบางรายการตามแบบที่ยังมิได้กำหนดไว้ในรายละเอียดงานเพื่อให้รายละเอียดการแบ่งงวดงานสอดคล้องกับแบบรูปรายการก่อสร้างและสามารถบริหารสัญญาได้อย่างถูกต้องบริษัทจึงขอแก้ไขรายละเอียดงาน

ระเบียบวาระที่ ๔

พิจารณาแก้ไขงวดงาน จำนวน ๕ งวด

ระเบียบวาระที่ ๕

- เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาชี,
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ






รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงาน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	กรรมการตรวจรับพัสดุ				
๑	นางทิตยาพร เพชรประดับ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานฯ		
๒	นางสรารัตน์ สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ		
๓	นายจิรพล บุญลือ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ		
๔	นายอิสรา สังฆะวัตร	หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค	กรรมการ		
๕	นายทศพล พรคนาวิน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ		
๖	นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ		
๗	นางสาวปัญญาชลี ตุ่มสฤติย์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ		
	ผู้ควบคุมงาน				
๑	นายฤชกร ทองทัย	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	ผู้ควบคุมงาน		
๒	นายพรชัย แก้วบังวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	ผู้ควบคุมงาน		
๓	นายมารุต ขาวสวน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	ผู้ควบคุมงาน		
๔	นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน		
๕	นายพงศกร เพชรประดับ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน		
๖	นายพสธร สีดาทอง	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน		
๗	นายชัยทัต ทัพทวิ	นักผังเมืองปฏิบัติการ	ผู้ควบคุมงาน		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป


ณ ห้องประชุมสำนักงาน

รายชื่อผู้มาประชุม ๑๔ ท่าน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	
	กรรมการตรวจรับพัสดุ		
๑	นางทิตยาพร เพชรประดับ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานฯ
๒	นางสรารัตน์ สุขมะดัน	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ
๓	นายจิรพล บุญลือ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๔	นายอิศรา สังขะวัตร	หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค	กรรมการ
๕	นายทศพล พรรคนาวิน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖	นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗	นางสาวปัญญาชลี ตุ่มสถิตย์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
	ผู้ควบคุมงาน		
๑	นายฤชากร ทองทัย	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	ผู้ควบคุมงาน
๒	นายพรชัย แก้วบังวัน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	ผู้ควบคุมงาน
๓	นายมารุต ขาวสวน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	ผู้ควบคุมงาน
๔	นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน
๕	นายพงศกร เพชรประดับ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน
๖	นายพชร สีดาทอง	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน
๗	นายชัยทัต ทัพทวี	นักผังเมืองปฏิบัติการ	ผู้ควบคุมงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

สำเนาถูกต้อง



-/ระเบียบ..

นางสาวสุวรรณา ภาณี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๑๙๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๓๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๓. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๑ วงเงินค่าก่อสร้าง ๙๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกรรมการ

ตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๔๙๙๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค งานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ข่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ร่วมประชุมตรวจสอบแบบและรายการก่อสร้างและสัญญาจ้างพบว่า สัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน มีข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนบางรายการ เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดงานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประธานกรรมการ

ตามหนังสือบริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ อบจ.๑๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างประกอบกับรายละเอียดการแบ่งงวดงานและเงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญาพบว่า รายละเอียดงานบางรายการในแต่ละงวดมีข้อความซ้ำซ้อนหรือไม่สอดคล้องกับงานตามแบบรูปรายการก่อสร้างและมีบางรายการตามแบบที่ยังมิได้กำหนดไว้ในรายละเอียดงานเพื่อให้รายละเอียดการแบ่งงวดงานสอดคล้องกับแบบรูปรายการก่อสร้างและสามารถบริหารสัญญาได้อย่างถูกต้องบริษัทจึงขอแก้ไขรายละเอียดงาน

ประธานกรรมการ

ขอให้ผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียด ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ให้คณะกรรมการทราบโดยละเอียด

สำเนาถูกต้อง

-/นายวันเฉลิม...

(นางสาวสุวรรณา ภาภิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร ได้พิจารณารายละเอียดตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง และได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่หน้างานจริงร่วมกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว พบว่าสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากแบบแปลนเดิมบางประการ ทั้งนี้ ข้างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้ร่วมประชุมตรวจสอบแบบแปลนรายการก่อสร้าง และเอกสารสัญญาจ้างร่วมกัน พบว่าในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) เรื่อง ค่าจ้างและการจ่ายเงิน มีข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงที่มีข้อความคลาดเคลื่อนบางรายการ และควรแก้ไขข้อความที่คลาดเคลื่อนในสัญญาจ้างให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทหน้างานจริง ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่คลาดเคลื่อน
งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๙,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ขึ้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ขึ้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๙	ข้อความว่า “ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ” ตรวจสอบ แบบ และรายการก่อสร้าง พบว่า ไม่มีการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ ๒ ซึ่งในแบบ รายการก่อสร้างเป็นบันไดเหล็กและสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างบันไดในงวดงานนี้ได้ เนื่องจากติดค้ำยันไม้แบบพื้น ค.ส.ล. อัดแรงชั้นที่ ๓ เห็นควรให้ตัดข้อความข้างต้นออกจากงวดงานที่ ๑๓
งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๙,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ขึ้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ขึ้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๗๐	ข้อความว่า “ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ” ตรวจสอบ แบบ และรายการก่อสร้าง พบว่า ไม่มีการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ ๓ ซึ่งในแบบ รายการก่อสร้างเป็นบันไดเหล็กและสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างบันไดในงวดงานนี้ได้ เนื่องจากติดค้ำยันไม้แบบพื้น ค.ส.ล. อัดแรงชั้นที่ ๔ เห็นควรให้ตัดข้อความข้างต้นออกจากงวดงานที่ ๑๔
งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๘๓,๙๙๓.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ขึ้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	ข้อความว่า “ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ” ตรวจสอบ แบบ และรายการก่อสร้าง พบว่า ไม่มีการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ ๔ ซึ่งในแบบ รายการก่อสร้างเป็นบันไดเหล็ก

สำเนาถูกต้อง

-/วาง Sleeve...

ข้อความเดิม	ข้อความที่คลาดเคลื่อน
- ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ - ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ - มุงวัสดุหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	และสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างบันไดในงวดงานนี้ได้ เนื่องจากติดค้ำยันไม้แบบพื้น ค.ส.ล. อัดแรงชั้นที่ ๕ เห็น ควรให้ ตัด ข้อ ความ ข้าง ต้น ออกจากงวดงานที่ ๑๕
งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๘๘,๗๗๗.๓๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่ออิฐฉนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐฉนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐฉนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๗๐	ตรวจสอบจากแบบและรายการก่อสร้างพบว่า จะต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างบันไดเหล็ก เห็นควรเพิ่มงาน ข้อความว่า “ก่อสร้างโครงสร้างบันไดเหล็ก (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕)” ไว้ใน งวดงานที่ ๑๖
งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๓,๓๘๕.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งตู้ MBB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐	ตรวจสอบจากแบบและรายการก่อสร้างพบว่า จะต้องมีการติดตั้งพื้นบันไดพร้อมราวจับ เห็นควรเพิ่มงาน ข้อความว่า “ติดตั้งพื้นบันไดพร้อมราวจับ (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕)” ไว้ในงวดงานที่ ๒๑

นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร

ขอให้คณะกรรมการพิจารณาครับ

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวสุรณดา ภาภิ)
 วิศวกรรมการสุขาภิบาล

-/นางสรารัตน์...

นางสรารัตน์ สุขมะดัน ตามที่ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้เข้าร่วมประชุมพร้อมได้ตรวจสอบสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน พบว่ามีข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนบางรายการ เพื่อให้รายการในงวดงานและปริมาณงานในแบบรายการก่อสร้างถูกต้องจึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง จำนวน ๕ งวดงาน ดังกล่าวนี้อธิบายให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขงวดงานดังกล่าว ให้ถูกต้องสามารถตรวจรับตรงตามวัตถุประสงค์ของงานจ้างครั้งนี้

นายจิรพล บุญลือ เห็นด้วยครับ ควรจะแก้ไขให้งวดงานสัมพันธ์กับรายละเอียดข้อเท็จจริงในแบบแปลนและรายการก่อสร้างที่ก่อสร้างได้จริงตามระยะเวลาที่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ทางราชการและสิทธิอันเป็นธรรมของผู้รับจ้าง ควรแก้ไขจำนวนเงินแต่ละงวดให้สัมพันธ์กับปริมาณงานที่แก้ไขด้วยครับ

ประธานกรรมการ เมื่อคณะกรรมการทุกท่านพิจารณาแล้วมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมคะ ข้างควบคุมงานมีแนวทางการแก้ไขข้อความที่เกิดความคลาดเคลื่อนอย่างไร ลองเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานกรรมการ จากวาระที่ ๓ คณะกรรมการทุกคนเห็นชอบให้มีการแก้ไขงวดงานตามที่
ข้างควบคุมงานและผู้รับจ้างร้องขอ

ประธานกรรมการ อำนาจการแก้ไขสัญญาจ้าง โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ประธานกรรมการ ท่านใดมีแนวทางในการจัดทำหรือแก้ไขรายละเอียดมาให้กรรมการพิจารณาบ้าง

นายฤชกร ทองทัย ขอรายงานท่านประธานและกรรมการทุกท่านครับ ผู้ควบคุมงานได้ทำแนวทางการแก้ไขสัญญา จำนวน ๕ งวดงาน พร้อมแก้ไขจำนวนเงินในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับปริมาณงานครับต่อไปผมขอให้ นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร เป็นผู้รายงานแนวทางการแก้ไขงวดงานฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาครับ

นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร กระผมได้จัดทำตารางเปรียบเทียบข้อความในสัญญาเดิมและข้อความที่ทำการแก้ไขพร้อมทั้งวงเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาดังนี้ครับ

ข้อความเดิม	ข้อความแก้ไข
งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๙,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๙,๐๖๑.๓๖ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าพันหกสิบเอ็ดบาทสามสิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ สำเนาถูกต้อง

ข้อความเดิม	ข้อความแก้ไข
- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๙	- ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๙
งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๙,๑๕๗.๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๗๐	งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๖,๓๕๙.๔๒ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๗๐
งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๔๓,๙๔๓.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ - ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ - มุงวัสดุหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๑๙,๓๒๔.๘๘ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างพื้น Posttension ชั้น ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ - ก่อสร้างโครงหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ - มุงวัสดุหลังคา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องเว้นไว้เพื่อการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐
งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๘๘,๓๗๗.๓๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๓,๔๕๗.๙๑ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาภิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-/ก่ออิฐผนัง...

ข้อความเดิม	ข้อความแก้ไข
- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๗๐	- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๕๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐% - ก่อสร้างโครงสร้างบันไดเหล็ก (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๗๐
งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๓,๑๘๕.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งตู้ MDB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐	งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๕,๖๑๖.๙๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกกร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้ - ทาสีรองพื้นผนังก่ออิฐภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ทางลาดเข้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งตู้ MDB และตู้ Load center ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งพื้นบันไดพร้อมราวจับ (ST๒, ST๓, ST๔, ST๕) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๗๐

นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร

คณะกรรมการโปรดพิจารณาครับ

นายทศพล พรคนาวิน

จากตารางที่ผู้ควบคุมงานได้นำเสนอผมยังสงสัย เรื่องการคิดปรับเพิ่ม - ลด จำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวดไม่ทราบว่าท่านได้มีวิธีการคิดจำนวนเงินอย่างไร

นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์

เห็นด้วยครับ ขอให้ผู้ควบคุมงานลองชี้แจงการปรับลดหรือเพิ่มจำนวนเงินในแต่ละงวดครับ

นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร

ได้ครับ ผมได้ทำตารางการเปรียบเทียบปริมาณงานดังกล่าวแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาปรับเพิ่ม - ลด ขอให้คณะกรรมการพิจารณาครับ

นางสาวปัญญาชลี ตุ่มสถิตย์

จากที่พิจารณาตารางที่ผู้ควบคุมงานเสนอ ไม่ได้กล่าวถึงระยะเวลาในการทำงานว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแสดงว่าระยะเวลาการก่อสร้างเราจะไม่ขยายหรือลดเวลาให้ผู้รับจ้างใช้ไหมคะ

นายฤชกร ทองทัย

เรื่องระยะเวลาการทำงานในสัญญาจ้างยังคงใช้ระยะเวลาเดิมในสัญญาไม่มีการเพิ่มหรือลด และไม่ให้ผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

ประธานกรรมการ

วงเงินที่เพิ่ม - ลด ไม่ได้กระทบยอดในสัญญาจ้างรวมทั้งโครงการใช้ไหม

นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร

ไม่กระทบครับ วงเงินสัญญาจ้างรวมยังคงเป็นวงเงินเท่าสัญญาเดิม เป็นเพียงการปรับลด - เพิ่ม ในงวดงาน งวดที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ และ ๒๑ เท่านั้นครับ

สำเนาถูกต้อง



-/ประธาน...

(นางสาวสุวรรณา ภาธิ)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

ประธานกรรมการ คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย ข้อสังเกตหรือความเห็นอื่นอีกหรือไม่
- ไม่มี -

ประธานกรรมการ หากคณะกรรมการทุกท่าน ไม่มีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามดังนั้น คณะกรรมการ
จะใช้แนวทางการแก้ไขสัญญา จำนวน ๕ งดงาน ที่ผู้ควบคุมงานเสนอเพื่อพิจารณาและขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
ในครั้งนี้

ประธานกรรมการ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - เห็นชอบ -

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ไม่ทำให้วัตถุประสงค์หลักของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจึงมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการดังนี้

๑. เห็นชอบให้แก่ไวยาธลเสียดงงานและเงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ (ข) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง (หลังใหม่) ในงวดงานที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ และ ๒๑
ตามที่คุณควบคุมงานเสนอ

๒. วงเงินสัญญาจ้างทั้งโครงการไม่เปลี่ยนแปลง

๓. เห็นชอบให้ผู้รับจ้างทำงานต่อไปโดยไม่มีการหยุดงาน หรือขยายระยะเวลา

ในสัญญาจ้าง

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการ - ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรือไม่ครับ
- ไม่มีข้อเสนอฟื้นเติม

ประธานกรรมการ - ขอให้ช่างผู้ควบคุมงานดำเนินการประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ทำงานด้วย
ความถูกต้องตามแบบแปลน หากมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้รีบแจ้งต่อคณะกรรมการโดยด่วนและขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม ๑๔.๐๐ น.



(นายชัยทัต ทัพทวี)

นักผังเมืองปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการ



(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุวรรณา ภาอิ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า ๒๖

176/97 หมู่ 18 ถ.มิตรภาพ ต.ปอแดง อ.ปรางค์กู่ จ.นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30130 Tel. 044-3285484
Email : jakarat_cons@hotmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0305562007084

☐ สำนักงาน บจ.	☐ กองสาธารณสุข
☐ สนง.เลขานุการ บจ.	☐ กองการศึกษา
☐ กองยุทธศาสตร์	☐ กองป้องกัน
☐ กองคลัง	☐ กองพัสดุ
☒ สำนักงาน	☐ กองการเจ้าหน้าที่
	☐ หน่วยตรวจสอบ

เลขที่ อบจ.124/2569

20 สิงหาคม 2569

สำเนา	4001
วันที่ 21/8.0.169	
เวลา	
☐ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	☐ ส่วนการโยธา
- ฝ่ายสำรวจ ☐	- ฝ่ายสาธารณูปโภค ☐
- ฝ่ายออกแบบ ☐	- ฝ่ายเครื่องจักรกล ☐
☐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ☐

เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดวงงานตามสัญญาจ้าง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง 1.สัญญาจ้างเลขที่ 154/2568 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 และสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

ตามที่ บริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ณ บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นจำนวนเงิน 91,999,000 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 154/2568 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 นั้น

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง ประกอบกับรายละเอียดการแบ่งวงงานและเงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญา พบว่ารายละเอียดงานบางรายการในแต่ละงวดมีข้อความซ้ำซ้อนหรือไม่สอดคล้องกับงานตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และมีงานบางรายการตามแบบที่ยังมิได้กำหนดไว้ในรายละเอียดวงงาน เพื่อให้รายละเอียดการแบ่งวงงานสอดคล้องกับแบบรูปรายการก่อสร้างและสามารถบริหารสัญญาได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ จึงขอแก้ไขรายละเอียดวงงาน ดังนี้

1. งานวันที่ 13

ขอตัดข้อความ "ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ" เนื่องจากงานบันได ค.ส.ล. ดังกล่าวเป็นงานที่ซ้ำซ้อนกับรายละเอียดงานที่กำหนดไว้ในงานวันที่ 12

2. งานวันที่ 14

ขอตัดข้อความ "ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ" เนื่องจากตรวจสอบแบบรูปรายการก่อสร้างแล้ว ไม่ปรากฏงานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้น 3

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บริษัท จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด

176/97 หมู่ 18 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30130 Tel. 044-328543-4, Fax. 044-328542

Email : jakarat_cons@hotmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0305562007981

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า ๒๓

หน้า ๒๓

3. งานงวดที่ 15

ขอตัดข้อความ“ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ”เนื่องจากตรวจสอบแบบรูปรายการก่อสร้างแล้ว ไม่ปรากฏงานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้น 4

4. งานงวดที่ 16

ขอเพิ่มข้อความ“ก่อสร้างโครงสร้างบันไดเหล็ก (ST2, ST3, ST4, -ST5) แล้วเสร็จ”เนื่องจากเป็นงานที่ปรากฏตามแบบรูปรายการก่อสร้าง แต่ยังมีได้กำหนดไว้ในรายละเอียดงวดงาน

5. งานงวดที่ 21

ขอเพิ่มข้อความ“ติดตั้งพื้นบันไดพร้อมราวจับ (ST2, ST3, ST4, -ST5) แล้วเสร็จ”เนื่องจากเป็นงานที่ปรากฏตามแบบรูปรายการก่อสร้าง แต่ยังมีได้กำหนดไว้ในรายละเอียดงวดงาน

การขอแก้ไขรายละเอียดงวดงานดังกล่าว เป็นการปรับปรุงข้อความและจัดรายการงานให้สอดคล้องกับแบบรูปรายการก่อสร้างและขอบเขตงานตามสัญญาเดิม มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพิ่มหรือลดขอบเขตงานตามสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าจ้างตามสัญญาแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บริษัทฯ จึงขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโปรดพิจารณารายละเอียดดังกล่าว และดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขรายละเอียดงวดงานตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา สุระสังขชัยศรี)
กรรมการผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ